

Maître d'ouvrage :

**E.H.P.A.D. Résidence du Parc  
2, rue Résidence du Parc  
51240 Saint-Germain-La-Ville**

Maître d'oeuvre :

**"B + A" Patrick PLANCHON architecte  
14 bis rue Parmentier**

**51000 CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE**

## **PLAN GENERAL DE COORDINATION**

SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE

AFFAIRE

**Extension d'un E.H.P.A.D.  
2, rue Résidence du Parc  
51240 Saint-Germain-La-Ville**

Coordonnateur

:

**SELARL PIOTROWSKI**

**36 Rue des Dâts - 51520 SAINT MARTIN SUR LE PRE**

**TEL : 03 26 21 12 56 - Fax : 03 26 67 94 52 - Mob. : 06 30 35 05 26**

**E mel : Jean.piotro@gmail.com**

# SOMMAIRE

- 1. PRELIMINAIRES
- 1.1. PRINCIPES DE PREVENTION -
- 1.2. REDACTION DU P.P.S.P.S-
- 1.3. SOUS-TRAITANTS :
- 2. PLANNING et PHASAGE des TRAVAUX
- 2.1. SITUATION DE L'OPERATION
- 2.2. OBJET DU MARCHE
- 2.3. CALENDRIER GENERAL DES TRAVAUX
- 2.4. DECOMPOSITION DES LOTS
- 3. ACCES AU SITE :
- 4. INSTALLATIONS DE CHANTIER.
- 4.1. ZONE DES TRAVAUX
- 4.2. ZONE DE STOCKAGE :
- 4.2.1. STOCKAGE ET EVACUATION DES GRAVATS ET DECHETS
- 4.3. FLUIDES
- 4.4. ELECTRICITE
- ARMOIRE ELECTRIQUE PRINCIPALE
- ARMOIRES SECONDAIRES
- 4.5. CANTONNEMENT
- LOCAUX AFFECTES AU PERSONNEL
- 4.5.1. LOCAUX D'HYGIENE
- 4.5.2. LOCAUX COMMUNS
- 4.5.3. BUREAUX ET SALLE DE REUNION DE CHANTIER.
- 5. PROTECTIONS INDIVIDUELLES
- 6. PROTECTIONS COLLECTIVES
- 7. PROTECTION CONTRE L'INCENDIE
- 8. MATERIEL ELECTRIQUE
- 9. ECHAFAUDAGES
- 10. TRAVAUX EN CHARPENTE, COUVERTURE, MENUISERIES EXTERIEURES
- 10.1. SUPERPOSITION DES TACHES
- 11. GROS ŒUVRE
- 12. DEMOLITIONS
- 13. SECOURS
- 13.1. TELEPHONE DE SECOURS
- 13.2. ORGANISATION DES SECOURS
- 14. PPSPS
- 14.1. MODALITES DE TRANSMISSION DU PLAN PARTICULIER DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE
- 14.2. SOUS TRAITANTS
- 14.3. PENALITES

*Entreprise GROS-ŒUVRE*  
*Entreprise Electricité*

*Toutes entreprises*

ANNEXES      Fiches de secours  
                  Numéros d'appels utiles  
                  Renseignements administratifs

Le présent Plan Général de Coordination, établi le : 1 Mai 2014  
comprend **14 Pages** .

Le Coordonnateur SPS  
Jean PIOTROWSKI

# **PLAN GENERAL DE COORDINATION SIMPLIFIE**

**en matière de Sécurité et de Protection de  
la Santé**

## **1. PRELIMINAIRES**

Toute opération justifie la mise au point préalable d'une organisation permettant l'exécution des travaux dans les meilleures conditions tant pour les entreprises que pour le respect des règles d'hygiène, de sécurité et de protection de la santé.

Le Maître d'Ouvrage et le coordonnateur ont retenu un certain nombre de dispositions dans l'intérêt de l'ensemble des entreprises. Le présent document a pour but de les faire connaître au stade de la consultation.

### **1.1. - PRINCIPES DE PREVENTION -**

Le principe de la prévention est de prévoir les risques dans le bâtiment à toutes les phases d'intervention des entreprises

- Eviter les risques en prenant des mesures de protection adaptées à la situation:
- les combattre à la source en prévoyant de l'outillage et des protections adaptés et par une bonne coordination entre toutes les entreprises ayant à intervenir sur le site
- adapter le travail à l'homme en utilisant au maximum les moyens mécaniques présent sur le site à toutes les phases de la construction, en tenant compte des nouvelles techniques
- planifier la prévention en y intégrant les mesures de protection collectives, de préférence aux mesures individuelles
- de donner des instructions claires aux travailleurs
- de remplacer ce qui est dangereux par ce qui l'est moins

### **1.2 . REDACTION DU P.P.S.P.S.**

- Les entreprises auront à fournir leur Plan Particulier Sécurité et Protection de la Santé (PPSPS). Un exemplaire sera remis au Coordonnateur SPS , un exemplaire sera remis à l'équipe de salariés intervenants , et un exemplaire sera conservé par l'entreprise.
- L'établissement du P.P.S.P.S. sera confié à une personne qui aura véritablement les responsabilités de l'exécution des travaux
- Les entreprises y présenteront l'analyse des tâches et les modes opératoires qui sont à réaliser avec la mise en évidence des risques et des mesures prises pour éliminer les risques.
- La présentation des différentes phases de travaux et les modes opératoires seront obligatoirement présentés sous forme de schémas.
- L'intervention sur le chantier ne peut se faire qu'après son acceptation par le coordonnateur
- Les fiches des produits dangereux ou toxiques, mentionnant les moyens de préventions et premiers soins y seront annexées

**Toutes les entreprises, y compris sous-traitantes, ont pour obligation de rédiger leur PPSPS,**

### **1.3. SOUS-TRAITANTS :**

Les entreprises sous-traitantes et les travailleurs indépendants intervenant sur le site sont soumis aux mêmes dispositions en matière de sécurité, de protection de la santé et d'hygiène que les entreprises titulaires.

## **2. PLANNING et PHASAGE des TRAVAUX**

### **2.1. SITUATION DE L'OPERATION**

SAINT-GERMAIN-LA-VILLE  
2, rue Résidence du Parc

### **2.2. OBJET DU MARCHE**

Les travaux ont pour objet le remplacement d'un ascenseur existant et la création d'un ascenseur supplémentaire nécessitant des travaux d'extension.

### **2.3. CALENDRIER GENERAL DES TRAVAUX**

Le démarrage des travaux est prévu : 2<sup>me</sup> semestre 2014

### **2.4. DECOMPOSITION DES LOTS**

LOT 01 TERRASSEMENT - GROS-ŒUVRE  
LOT 02 CHARPENTE – COUVERTURE – ZINGUERIE – PLANCHER BOIS  
LOT 03 MENUISERIE EXTERIEURE PVC  
LOT 04 ASCENSEUR  
LOT 05 BARDAGE BOIS  
LOT 06 FAUX-PLAFOND - ISOLATION  
LOT 07 ELECTRICITE  
LOT 08 PEINTURE - REVETEMENT DE SOL SOUPLE

## **3. ACCES AU SITE :**

L'établissement restera en activité pendant les travaux.

Pour accéder à la zone de travaux, le plan de circulation sera impérativement respecté

Le stationnement des véhicules d'entreprise se fera à l'endroit défini lors du premier rendez-vous de chantier.

La circulation ne sera jamais entravée (accès aux services de secours et fonctionnement de l'établissement)

Seules les personnes autorisées auront accès à la zone de travaux, charge aux entrepreneurs à faire appliquer cette mesure.

## **4. INSTALLATIONS DE CHANTIER.**

### **4.1. ZONE DES TRAVAUX**

Une clôture rigide de chantier d'une hauteur minimale de 2ml sera installée par l'entreprise de Gros-Oeuvre.

La signalisation réglementaire y sera apposée par l'entreprise de Gros-Oeuvre. , y compris signalisation à l'intérieur du bâtiment en activité.

### **4.2. ZONE DE STOCKAGE :**

La zone de stockage sera implantée à l'intérieur de la zone de travaux.

#### **4.2.1. STOCKAGE ET EVACUATION DES GRAVATS ET DECHETS**

Les entreprises doivent maintenir – journallement - en état de propreté leurs zones de travail et évacuer leurs gravats

### **4.3. Fluides**

Le titulaire du lot Gros-Œuvre aura à charge de mettre à disposition les fluides (eau, électricité) dès le début des travaux.

### **4.4. ELECTRICITE**

#### **ARMOIRE ELECTRIQUE PRINCIPALE**

*Entreprise GROS-ŒUVRE*

Elle sera conforme aux réglementations en vigueur ( étanche, avec prises de courant, arrêt d'urgence, protections différentielles..)

#### **Attention : Mise à la terre obligatoire**

Elle sera mise en place par l'entreprise Gros-Oeuvre dès le début de chantier

#### **ARMOIRES SECONDAIRES**

*Lot Electricité*

Un coffret secondaire sera mis à disposition par l'entreprises Electricité à chaque niveau.

**Attention : Raccordement de la mise à la terre et protection 30mA obligatoires**

### **4.5. CANTONNEMENT**

#### **BUNGALOWS**

*Entreprise GROS-OEUVRE*

#### **LOCAUX AFFECTES AU PERSONNEL**

##### **4.5.1. locaux d'hygiène**

L'entreprise de gros œuvre mettra en place les installations communes ( y compris amenée des fluides –eau, électricité et les raccordements) et en assurera l'entretien et l'approvisionnement en consommables jusqu'à la fin des travaux.

- \* 2 W.C. avec pictogrammes Hommes Femmes
- \* 1 lavabo équipé d'eau chaude
- \* 1 douche équipé d'eau chaude

Ces locaux devront être correctement éclairés, aérés, désinfectés et chauffés. De même, le nettoyage et la désinfection de ceux-ci devra être effectué au moins une fois par jour par l'entreprise de gros œuvre.

**Si un manque flagrant d'entretien était constaté, le Coordonnateur SPS, en accord avec le Maître d'Ouvrage, fera intervenir une entreprise spécialisée, aux frais exclusifs du Lot GROS-ŒUVRE.**

#### **Eau potable et sanitaires**

Chaque entreprise prévoira l'approvisionnement en eau potable pour l'ensemble de ses salariés.

##### **4.5.2. Locaux communs**

- \* vestiaires équipés d'armoires : 1 par salarié
- \* fermé par cadenas
- \* réfectoire équipé de tables, chaises, chauffe plat, réfrigérateur

Ces locaux devront être correctement éclairés, aérés et chauffés. Le nettoyage journalier des installations et du local réfectoire sera assuré par chaque entreprise utilisatrice.

**Si un manque flagrant d'entretien était constaté, le Coordonnateur SPS, en accord avec le Maître d'Ouvrage, fera intervenir une entreprise spécialisée, aux frais exclusifs des entreprises utilisatrices au moment du-dit constat.**

#### **4.5.3. BUREAUX ET SALLE DE REUNION DE CHANTIER.**

**Lot Gros œuvre**

Le bureau de réunion de chantier à la charge de l'entreprise de gros œuvre sera installé dans un bungalow d'une largeur minimum de 2m50 (15 m<sup>2</sup> minimum).

L'équipement de ce bureau comprendra

- tables réunion pour 15 personnes
- chaises
- une armoire fermant à clef
- un tableau blanc et feutres

Mise en service d'une ligne téléphonique pour les appels d'urgence (point phone accepté) accessible en permanence par tous les salariés

Le nettoyage journalier des locaux ainsi que la fourniture des consommables et matériels pour l'entretien

Les consommables fournis seront imputés au compte PRORATA

### **5 . PROTECTIONS INDIVIDUELLES**

Chaque entreprise doit fournir à ses salariés - y compris intérimaires – toutes les protections individuelles :

- Chaussures de sécurité
- Casque
- Gants de manutention
- Lunettes de protection pour travaux de perçage et burinage
- Protections auditives pour travaux bruyants (perçage , burinage, sciage)
- Masque à poussière
- Boîte de premiers soins complète

### **6. PROTECTIONS COLLECTIVES**

Toutes les protections collectives seront mises en place par le titulaire du lot Gros-Œuvre, à l'avancement des travaux.

Le puits d'ascenseur sera sécurisé, à chaque niveau, par un platelage toute surface, et un panneau bois ou des garde-corps solidement fixés.

Chaque entreprise a pour obligation d'assurer la sécurité de son personnel. Elles vérifieront que les protections collectives sont bien adaptées pour l'exécution de leurs travaux. En cas de besoin de protections spécifiques, elles auront obligation de les mettre en place.

### **7. PROTECTION CONTRE L'INCENDIE**

Les entreprises qui utiliseront des produits inflammables devront le mentionner dans leur plan particulier de sécurité (fiches de données de sécurité des produits à annexer au PPSPS)

Le stockage de ces produits sur le chantier est soumis à l'accord du maître d'Oeuvre et du coordonnateur sécurité.

Les emballages combustibles seront évacués le plus rapidement possible par les entreprises (à la pause du midi et le soir à la fin du travail)

En cas de travaux points chauds, les entreprises devront approvisionner à proximité du poste de travail, des extincteurs portatifs, et vérifier attentivement l'absence de fumées suspectes.

## **8. MATERIEL ELECTRIQUE**

Tout le matériel utilisé par les entreprises devra être conforme à la réglementation en vigueur sur les chantiers

Le coordonnateur aura toute latitude pour demander un contrôle périodique du matériel utilisé par les entreprises en cas de non respect flagrant.

## **9. ECHAFAUDAGES**

Les échafaudages de pied seront en tous points conformes aux dispositions légales , y compris aux dispositions prévues par les textes du Décret n° 2004 – 924 du 1<sup>er</sup> Septembre 2004

A tous moments de l'installation de l'échafaudage, la sécurité des monteurs sera assurée.

Les échafaudages seront équipés de garde-corps, y compris d'extrémité, et de plinthes. L'accès aux différents niveaux sera assuré par des trappes dans les planchers. Ces trappes seront systématiquement refermées après passage.

Les échafaudages seront montés de manière à ce qu'ils ne présentent jamais un écart avec les façades excédent 0.20 m

## **10 . TRAVAUX EN CHARPENTE, COUVERTURE, MENUISERIES EXTERIEURES**

**Attention aux grands vents: plus de 70 km/h**

Lors des travaux en toiture, toutes les protections au vide seront mises en place ( Garde-corps en rive, et ligne de vie) par l'entreprise concernée. Le harnais de sécurité devra être porté lorsque le moindre risque de chute se présentera et qu'il ne pourra être mis en place de protections collectives.

Toutes mesures de protection seront prises durant la manutention des éléments de charpente (circulation sous la charge et autour)

Durant la réalisation de la couverture les zones d'activité à l'aplomb seront balisées et interdites à toute circulation de personnel ou engins. Des filets, si nécessaires seront installés., ces mesures seront précisées dans le PPSPS.

Les travaux en toiture devront être évités en cas de vents forts (60 km/h) et interdits au delà de 72 km/h.

### **10.1. SUPERPOSITION DES TACHES**

La superposition des tâches est strictement interdite.

Cependant, si la nécessité se faisant jour d'interventions superposées, de salariés d'une même ou de plusieurs entreprises, des protections adaptées devraient être mises en place.

## **11. GROS ŒUVRE**

**L'entreprise titulaire aura à charge :**

- **la mise en place et le maintien des protections collectives sur tous vides ,**

Des garde-corps seront disposés sur toutes les ouvertures dans l'ouvrage en cours d'exécution qui ne seront pas solidement obturées.

Les étalements ainsi que les coffrages des planchers et des poutres devront être étudiés pour permettre la mise en place de passerelles, de garde-corps, de filets ou de tout autre mode de protection collective pour toutes les phases des travaux, et compte tenu de l'emplacement des menuiseries extérieures (ensemble vitré, ect...).

Les garde-corps provisoires devront être conçus de façon à permettre la pose des garde-corps définitifs sans dépose anticipée.

Protection des trémies à coordonner avec les corps d'état secondaires

Tours d'étalement : nécessité d'utiliser des planchers équipés de trappe et des échelles d'accès. Au niveau des postes de travail, des garde-corps périphériques seront installés.

Utilisation d'échafaudages de pied ou d'échafaudages roulants conçus pour être montés et démontés en sécurité

Tous les aciers en attente, quelle que soit leur section, seront crossés ou à défaut équipés d'une protection.

## **12. DEMOLITIONS**

L'entreprise devra se conformer à la recommandation CNAM N° R 345 du 27/06/1990 pour toutes démolitions et déposes.

La circulation est interdite à proximité de la démolition

Le chantier sera strictement interdit à toute personne non autorisée. Chaque intervenant sur le chantier aura toute latitude à faire respecter cette prescription.

Si le besoin se faisait d'intervention humaine dans la zone de démolitions, l'entreprise vérifiera que l'intervention pourra se faire en toute sécurité. L'engin cessera ces manœuvres, et les commandes seront verrouillées de manière à interdire toute manœuvre intempestive.

## **13. SECOURS**

### **13.1. TELEPHONE DE SECOURS**

Les salariés doivent disposer d'un moyen de communication (téléphone) et de la liste des différents numéros d'appel d'urgence .

### **13.2. ORGANISATION DES SECOURS**

Sont annexées au présent document : ( à intégrer dans les PPSPS )

- Une fiche des principaux organismes
- la liste des secours les plus proches
- les modalités d'appels des secours.

## **14 PPSPS**

**Toutes entreprises**

### **14.1. MODALITES DE TRANSMISSION DU PLAN PARTICULIER DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE**

L'entrepreneur dispose de trente jours à compter de la réception du contrat signé par le Maître d'Ouvrage pour établir et remettre son PPSPS au Coordonnateur de Sécurité et au moins 15 jours avant le début de ses travaux. Le coordonnateur pourra le refuser en justifiant toutefois, par écrit, sa décision. L'entrepreneur sera alors tenu de modifier et de compléter son PPSPS en tenant compte des demandes du coordonnateur si elles sont fondées.

Un exemplaire à jour du plan particulier de sécurité et de protection de la santé est tenu en permanence sur le chantier, à la disposition des salariés.

Il devra être conservé par l'entrepreneur pendant cinq ans à compter de la réception de l'ouvrage.

### **14.2. SOUS TRAITANTS**

L'entrepreneur qui fait exécuter tout ou partie du contrat conclu avec le Maître de l'ouvrage par un ou plusieurs sous-traitants, remet à ceux-ci un exemplaire du Plan Général de Coordination Simplifié et le cas échéant, un document précisant les mesures d'organisation générale qu'il a retenues pour la partie du chantier dont il a la responsabilité et qui sont de nature à avoir une incidence sur la Sécurité et la Santé des travailleurs.

Le sous-traitant doit disposer de **trente jours à compter de la réception du contrat** , signé par l'entrepreneur pour établir le PPSPS. Ce délai est ramené à huit jours pour les travaux du second oeuvre ou urgents.



### **14.3. PENALITES**

L'intervention sur le chantier sans diffusion du PPSPS au Coordonnateur Sécurité entraînera une pénalité et l'expulsion immédiate de l'entreprise concernée.

Le montant de la pénalité, défini par le Maître d'Ouvrage, sera versé au compte prorata.

S'il s'agit d'un sous-traitant, la pénalité sera appliquée à l'entreprise ayant sous-traité ses travaux.

**CONSIGNE DE PREMIERS SECOURS**  
affichée sur le chantier et portée à la connaissance des ouvriers

## CONSIGNES GENERALES

## 1-BLESSURES LEGERES :

1. Constats par le chef de chantier ou chef d'équipe ou surveillant de travaux: appel au secouriste
2. Les premiers secours seront donnés sur place par le secouriste
3. Une déclaration d'accident de travail sera faite par le responsable local de l'entreprise où travaille le blessé.

## **2- BLESSURES GRAVES :**

**Ne pas déplacer le blessé - Appeler le secouriste.**

**TELEPHONER AU : 15  
PORTABLE faire le 112**

**En indiquant :**

- ## 1 ICI CHANTIER : Extension de l'EPAD

A SAINT GERMAIN LA VILLE

Près .....

Téléphone .....

## 2 PRECISER :

- \* **LA NATURE DE L'ACCIDENT** Par exemple : éboulement, asphyxie, chute..
- \* **SI LE BLESSE EST CONSCIENT OU NON**
- \* **LA POSITION DU BLESSE**
- \* **S'IL Y A NECESSITE DE DEGAGEMENT**

### 3 SIGNALER LE NOMBRE DE BLESSES ET LEUR ETAT

**Par exemple : trois ouvriers blessés dont un qui saigne beaucoup et un qui ne parle pas.**

## 4 FIXER UN POINT DE RENDEZ-VOUS

### Envoyer quelqu'un à ce point pour guider les secours

## 5 NE PAS RACCROCHER LE PREMIER

## 6 FAITES REPETER LE MESSAGE

## CONDUITE A TENIR EN CAS D'ACCIDENT

### 1. PROTEGER

Eviter le suraccident  
Rechercher les risques persistants pour protéger

- faire cesser le risque,
- Sinon retrait de la zone dangereuse
- Baliser la zone dangereuse

### 2. ALERTER

- Le secouriste du chantier ou de l'atelier
- les services de secours d'urgences en l'absence de S.S.T.

Après avoir examiné rapidement la ou les victimes, on précisera:

1. L'adresse exacte du lieu de l'accident, le numéro téléphonique du point d'appel

2. Les circonstances de l'accident (éboulement, chute, électrisation...)

3. L'état et le nombre de victimes (saignent-elles? Parlent-elles? Ventilent-elles?)

4. L'accès des lieux et points de repère.

**NE JAMAIS RACCROCHER  
LE TELEPHONE LE PREMIER**

**FAIRE REPETER LE MESSAGE**

**PREVOIR L'ACCUEIL DES  
SECOURS  
A L'ENTREE :**

- du chantier
- de l'atelier
- de l'entreprise

### NUMEROS UTILES

**POMPIERS**  
Châlons

**18**  
03 26 68 18 18

**CENTRE ANTIPOISON**  
Nancy

**03 83 32 36 36**

**SAMU**

**15**

**CHIRURGIE DES MAINS**

**03 83 65 63 59**

**CHU NANCY - DOMMARTIN - LES -TOULS**

**COMMISSARIAT**  
PI aux Chevaux  
Châlons

**17**  
03 26 66 27 27

**GENDARMERIE**  
16 r Libération  
51240 VITRY LA VILLE

**03 26 67 74 44**

**SECOURS EDF**

**0 810 333 351**

**SECOURS GDF**

**0 810 433 051**

**FICHE C - 2/2 (suite)**

**CONDUITE A TENIR EN CAS D'ACCIDENT (suite)**

**SERVICES SANTE LES PLUS PROCHES**

**MEDECIN :**

**Dr Pérotin Didier**  
4 r Dimes  
51240 POGNY

**03 26 67 71 20**

**MEDECIN :**

**Dr Désirant D.**  
5 rue de l'Eglise  
51520 SARRY

**03 26 65 62 51**

**PHARMACIE**

**Pharmacie Billiot**

**03 26 21 90 00**

**PHARMACIE**  
**de la Moivre**  
**rte Crayères**  
**51240 POGNY**

**03 26 67 71 24**

**centre cial Croix Dampierre Châlons**

**HOPITAL**

**51 rue Com. Derrien**

**CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE**

**03 26 69 60 60**

**OPHTALMOLOGUE**

**VOIR HOPITAL**

**A PREVENIR ( PAR L'ENCADREMENT )**

**INSPECTION DU**  
**TRAVAIL**

**03 26 69 57 51**

**OPPBTP**

**03 26 47 36 40**

**CRAM Sce**  
**PREVENTION**  
**Nancy**

**03 83 34 49 01**

**MEDECINE DU**  
**TRAVAIL**  
**rue Cazier - Reims**

**03 26 48 42 10**

## ANNEXE D : RENSEIGNEMENTS GENERAUX

### MAITRE D'OUVRAGE

Désignation - raison sociale

Adresse :

**E.H.P.A.D. Résidence du Parc**

2, rue Résidence du Parc

51240 Saint-Germain-La-Ville

### MAITRE D'OEUVRE

Désignation - raison sociale

Adresse :

Téléphone :

Fax :

**"B + A" Patrick PLANCHON architecte**

14 bis rue Parmentier

51000 CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE

03.26.65.62.98

### COORDONNATEUR SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE

Désignation - raison sociale

Adresse :

Téléphone :

Tel Mobile :

Courriel :

**SELARL PIOTROWSKI**

36 rue des Dâts

51520 St MARTIN SUR LE PRE

03 26 21 12 56

06 30 35 05 26

Jean.piotro@gmail.com

### INSPECTION DU TRAVAIL

Adresse :

Téléphone :

Fax :

**60 rue Daniel Simonnot**

**51000 CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE**

**03 26 69 57 51**

**03 26 59 57 52**

### OPPBTP

Désignation :

Adresse :

Téléphone :

**Antenne de Reims**

**16 rue Gabriel Voisin**

**51000 Reims**

**03 26 47 36 40**

### CRAM

Désignation :

Adresse :

Téléphone :

Fax :

**CRAM du Nord Est**

**81/85 rue de Metz**

**54073 Nancy**

**03 83 34 49 01**

**03 83 34 48 70**

## FRANCE TELECOM

Désignation :  
Adresse :  
Téléphone :  
Fax :

**Centre de construction des Lignes**  
**26 rue Jacquart**  
**51000 CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE**  
**03 26 67 25 25**  
**03 26 67 24 90**

## EDF.GDF

Adresse :  
Téléphone Accueil :  
**Téléphone Secours :**

**20 Faubourg St Antoine**  
**51000 CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE**  
**03 26 65 27 27**  
**Dépannage Gaz      Dépannage Elect.**  
**0 810 433 051      0 810 333 351**

## CENTRE HOSPITALIER

Adresse :  
Téléphone :

**51 rue du Commandant Derrien**  
**51000 CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE**  
**03 26 69 60 60**  
**SAMU : 15**

## SAPEUR POMPIERS

Désignation :  
Adresse :  
Téléphone :

**Centre de Secours**  
**Avenue du Général Patton**  
**51000 CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE**  
**03 26 68 18 18 ou 18**

## COMMISSARIAT DE POLICE

Téléphone :

**Place aux Chevaux**  
**CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE**  
**03 23 66 27 27 ou 17**

## GENDARMERIE

Adresse :  
Téléphone :

**16 r Libération**  
**51240 VITRY LA VILLE**  
**03 26 67 74 44**